



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDO N° 707 -2016-MTC/24

A : ING. DAVID MIRANDA HERRERA
Director General (e) de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

ASUNTO : Informe Final de Rendición de Cuentas de los Titulares (IFRC 2016)

REF. : Memorando (M) N° 090-2016-MTC/09.03

FECHA : - 9 AGO. 2016

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual se hace de conocimiento de las unidades ejecutoras del MTC, la aplicación de lo establecido en la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD – Rendición de Cuentas de los Titulares, la cual establece que el Titular de cada entidad deberá presentar un Informe Final de Rendición de Cuentas ante la Contraloría General de la República cuando cese en el cargo, en este caso para el periodo del 01 de enero del 2016 al 27 de julio del 2016.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto la información correspondiente al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, la cual se encuentra consignada en los siguientes formatos:

- Formato 1: Datos generales de la entidad, con información concerniente al gestor de la Unidad Ejecutora 011 FITEL (punto N° 9).
- Formato 4: Personal.
- Formato 5: Proyectos de Inversión Pública.

Cabe indicar que los formatos 2 "Planeamiento Estratégico de la Entidad" y 3 "Obras" no aplican al FITEL, en virtud de lo cual no se ha consignado información en ellos.

Atentamente,


.....
Ing. Luis Montes Bazalar
Secretario Técnico (e)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipo de documento de identidad:	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
N° de documento de identidad:	
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	GALLARDO KU JOSE DAVID
Tipo de Informe:	INFORME FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	27/07/2016
Fecha de presentación:	18/08/2016

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	García Carpio Raúl Lizardo	DNI			3 y 5
2	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	Perez Wicirt San Roman Gonzalo	DNI			3 y 5
3	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUÁTICO	Vasi Zevallos Felix-Augusto	DNI			3 y 5
4	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES	Lozada Contreras Carlos	DNI			3 y 5
5	DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE COMUNICACIONES	Cadillo Angeles Gloria Zoila	DNI			3 y 5
6	DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES	Castellanos Sanchez Luis	DNI			3 y 5
7	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES	Mejía Cornejo Juan Carlos	DNI			3 y 5
8	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES	Orrego Luna Lorenzo	DNI			3 y 5
9	SECRETARÍO TÉCNICO DE FITEL	Montes Bazalar Luis	DNI	10476312	feb-12	4 y 5
10	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Salardi Bramont Carmen	DNI			4
11	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Miranda Herrera David	DNI			2 y 2B
13	PROVIAS NACIONAL	Torres Trujillo Raúl	DNI			3,4 y 5
14	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Obitias Chacón Alexei	DNI			3,4 y 5
15	AATE	Gonzales Vildoso Jessica Maria	DNI			3,4 y 5

Comentarios (2):

--

Nota:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	97	101	0.00	4,131,183
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	25	22	0.00	677,100
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.




Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FITTEL

N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
1	CAPEX	Infraestructura	0	1	31%	186,459,738.00	S/ 56,915,608.00	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos ópticos y radioeléctricos.		
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0	0	0%	9,796,548.00	S/ 0.00			
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Número	100%	0	100%	1,448,297.00	S/ 1,448,297.00			La sensibilización en las 354 localidades beneficiarias del proyecto se ha realizado de diciembre de 2015 a febrero de 2016
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Número	0	0	0%	3,327,447.00	S/ 0.00	1.- Contratación de empresa supervisora de obra que supervise la implementación del proyecto, pendiente de presupuesto.		
5	ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	Número	0	0	0%	200,000.00	S/ 0.00			

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
4	250219	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN APURÍMAC	13/06/2014	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los distritos de la región Apurímac	S/ 139,763,065	S/ 173,051,653.00	Se incrementaron 37 localidades beneficiarias al proyecto	27/05/2015	27/11/2016	Inversión	SI	27/05/2015		OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social	
1	CAPEX	Infraestructura	0	1	30%	159,531,647.00	S/ 49,347,588.00	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos ópticos y radioeléctricos.							
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0	0	0%	4,790,948.00	S/ 0.00								
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Número	100%	0	100%	1,248,982.00	S/ 1,248,982.00								
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Número	0	0	0%	3,290,076.00	S/ 0.00	1.- Contratación de empresa supervisora de obra que supervise la implementación del proyecto, pendiente de presupuesto.							
5	ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	Número	0	0	0%	200,000.00	S/ 0.00								

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
5	267611	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN CUSCO	04/09/2014	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los distritos de la región Cusco	S/ 201,588,565.00	S/ 254,201,224.00	Se incrementaron 34 localidades beneficiarias al proyecto	29/12/2015	29/12/2016	Inversión	SI	29/12/2015		OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social	
1	CAPEX	Infraestructura	0%	1	35%	241,233,216.00	S/ 113,408,638.50	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos ópticos y radioeléctricos.							
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0%	0	0%	7,882,262.00	S/ 0.00								
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Número	0%	0	50%	820,623.00	S/ 410,311.50								
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Número	0%	1	0%	3,965,124.00	S/ 0.00								
5	ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	Número	0	0	0%	300,000.00	S/ 0.00								



Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FITEL

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
1	226458	"CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS - REGIÓN LAMBAYEQUE"	27/12/2012	Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en la Región Lambayeque	S/. 66,969,484.00	S/. 109,695,986.00	1.- Incremento de localidades beneficiarias e instituciones. 2.- Variaciones en componentes: (i) Capacitación, (ii) Difusión y Sensibilización, (iii) Supervisión de la infraestructura, (iv) CAPEX, debido a variaciones en el costo unitario por m2 y áreas de terreno a ser adquiridos y obras civiles para los nodos de la Red de Transporte y de la Red de Acceso.	JUL 2013	JUL 2014	Inversión	SI	28/05/2015	-	OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social.	-
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
1	CAPEX	Global	0	1	39%	S/. 96,350,667.00	S/. 37,474,777.45	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos ópticos y radioeléctricos.		Coordinaciones con las entidades encargadas para dar solución al problema presentado por la adquisición.					
2	ESTUDIO DE INGENIERIA	Estudio	0	0	0	S/. 0.00	S/. 0.00								
3	CAPACITACIÓN	Personas Capacitadas	0	0	0	S/. 10,148,619.00	S/. 0.00								
4	ESTUDIO DE BASE	Estudio	0	0	0	S/. 200,000.00	S/. 0.00								
5	SUPERVISIÓN	Global	0	0	0	S/. 2,996,700.00	S/. 0.00	1.- Contratación de empresa supervisora de obra que supervise la implementación del proyecto, pendiente de presupuesto.							

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
2	263291	"INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGIÓN AYACUCHO"	18/06/2014	Incrementar y mejorar el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en los Distritos de la región Ayacucho	S/. 181,523,963.00	S/. 226,662,198.00	Se incrementaron 46 localidades beneficiarias al proyecto	27/05/2015	27/11/2016	Inversión	SI	27/05/2015	-	OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social	-
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
1	CAPEX	Infraestructura	0%	1	29%	211,810,961.00	S/. 62,288,711.00	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos ópticos y radioeléctricos.		1.- Coordinaciones con empresas eléctricas.					
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0%	0	0%	11,368,890.00	S/. 0.00								
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Número	100%	0	100%	1,559,935.00	S/. 1,559,935.00					La sensibilización en las 350 localidades beneficiadas del proyecto se han realizado a octubre de 2015			
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Número	0%	0	0%	3,722,412.00	S/. 0.00	1.- Contratación de empresa supervisora de obra que supervise la implementación del proyecto, pendiente de presupuesto.							
5	ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	Número	0	0	0%	200,000.00	S/. 0.00								


N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
3	258101	"INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN HUANCVELICA"	26/05/2014	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los distritos de la región Huancavelica	S/. 154,726,967.00	S/. 201,232,030.00	Se incrementaron 46 localidades beneficiarias al proyecto	27/05/2015	27/11/2016	Inversión	SI	27/05/2015	28/05/2018	OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interés social	-



Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FTEL

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
6	264822	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	24/07/2014	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de Piura	S/. 164,274,337.00	NINGUNO	NINGUNO	29/12/2015	29/12/2016	Inversion	SI	29/12/2015		OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interes social	
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
1	CAPEX	Infraestructura	0%	1	35%	S/. 156,726,320.00	S/. 104,425,943.22	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas eléctricas para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, para el tendido de la fibra óptica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos opticos y radioeléctricos. 3.- Conflictos sociales generados por población genera retrasos en la construcción de nodos opticos y radioeléctricos.		1.- Coordinaciones con empresas eléctricas. 2.- Reuniones con la población explicandole acerca del proyecto y los beneficios					
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0%	0	0%	S/. 6,232,947.00	S/. 0.00					Las actividades de capacitación se desarrollaran en el periodo de operación del proyecto			
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Número	0%	0	0%	S/. 815,934.00	S/. 0.00					Las actividades de sensibilización y difusión se desarrollaran en el segundo semestre del periodo de inversión			
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Número	0%	1	0%	S/. 499,136.00	S/. 0.00			1- Se ha solicitado presupuesto para la contratación de la empresa consultora que realice la supervisión de la implementación del proyecto.		Las actividades de supervisión de la infraestructura se desarrollará durante el periodo de inversión del proyecto			

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
7	263348	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	16/06/2014	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de Tumbes	S/. 37,949,460.00	NINGUNO	NINGUNO	29/12/2015	29/12/2016	Inversion	SI	29/12/2015		OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interes social	
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
1	CAPEX	Infraestructura	0%	1	35%	S/. 36,739,562.00	S/. 17,417,606.13	1.- Inconvenientes en acuerdos con empresas electricas para el acceso y uso de la infraestructura electrica, para el tendido de la fibra optica. 2.- Localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalizacion predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, con lo cual se posterga la construcción de nodos opticos y radioeléctricos. 3.- Conflictos sociales generados por población genera retrasos en la construcción de nodos opticos y radioeléctricos.		1.- Coordinaciones con empresas eléctricas. 2.- Reuniones con la población explicandole acerca del proyecto y los beneficios					
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0%	0	0%	S/. 845,754.00	S/. 0.00					Las actividades de capacitacion se desarrollaran en el periodo de operación del proyecto			
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Difusión y Sensibilización	0%	1	0%	S/. 274,738.00	S/. 0.00					Debido a que los proyectos de instalacion de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la region Piura y Tumbes tienen un mismo contrato de financiamiento y la empresa encargada de ejecutar el proyecto iniciara en el segundo semestre del periodo de inversion actividades de difusion y sensibilizacion en Piura y Tumbes			
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Supervisión de la Infraestructura	0%	1	0%	S/. 89,406.00	S/. 0.00			1- Se ha solicitado presupuesto para la contratación de la empresa consultora que realice la supervisión de la implementación del proyecto.		Las actividades de supervisión de la infraestructura se desarrollara durante el periodo de inversion del proyecto			



Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FITEL

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/.)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
8	263246	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	jul.-14	Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de Tumbes	S/ 314,556,045.00	NINGUNO	NINGUNO	01/06/2014	dic.-25	Inversion	SI	29/12/2015		OG1: Contribuir al cierre de la brecha digital (oferta y demanda) en poblados rurales y de preferente interes social	
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
1	CAPEX	Infraestructura	0%	1	35%	S/ 297,514,550.00	S/ 185,043,138.00	1.- Inconvenientes con relación a los contratos de compartición de infraestructura con las empresas eléctricas, por donde se desplegará la red de transporte del proyecto. 2.- Las localidades beneficiarias en el ámbito del proyecto carecen de formalización predial, lo cual retrasa las compra-venta de terrenos, a utilizarse para la construcción de nodos de transporte y de acceso del Proyecto.		1.- Realizar coordinaciones con las empresas eléctricas, por donde se autoportará la fibra óptica correspondiente a la red de transporte del Proyecto. 2. Búsqueda de terrenos sin problemas catastrales dentro de la localidad. Al respecto, el adjudicatario es el responsable de adquirir estos terrenos, lo cual se encuentra contemplado dentro del financiamiento del Proyecto.		Actualmente, la empresa adjudicataria del Proyecto, se encuentra realizando la adquisición de infraestructura y equipamiento, que será instalada y desplegada en la región Cajamarca.			
2	CAPACITACIÓN	Capacitados	0%	0	0%	S/ 14,983,929.00	S/ 0.00					Las actividades de Capacitación se desarrollaran durante el primer semestre del año 2017.			
3	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Difusión y Sensibilización	0%	0	0%	S/ 946,790.00	S/ 0.00					Las actividades de Difusión y Sensibilización se desarrollaran durante el 2do semestre del año 2016.			
4	SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Supervisión de la Infraestructura	0%	1	0%	S/ 1,110,776.00	S/ 0.00					La contratación del supervisor de obra se realizará durante el 2do semestre del año 2016.			

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

